

Załącznik nr 2  
do wniosku o płatność  
do umowy nr L/02/173/2006  
o dofinansowanie projektu  
(opublikowany\* na stronie internetowej [www.mogilnoi.pl](http://www.mogilnoi.pl)  
w dniu 16.06.2008 r.)

### Informacja o postępach w realizacji projektu nr L/02/173/2006

Lp.	Nazwa zadania**	Miejsce realizacji	Termin realizacji	Mierniki rzeczowe	
				Jednostki miary**	Liczba (Ilość)***
1.	Wyjazd szkoleniowy z zakresu i turystyki agroturystyki na wsi	Markdorf-Ittendorf, Niemcy	06.11-10.11 2007	345 os/h	345 os/h
2.	Analiza warunków lokalizacyjno-prawnych dotyczących nasypów i infrastruktury	Faber Consulting sp. z o.o.	01.02.-28.03 2008	1 usługa	1 usługa
4.	Ekspertyza –Studium wykonalności dla tras rowerowych-gwieżdżście z Mogilna długość 100-130 km	Faber Consulting sp. z o.o.	01.02-28.03 2008	1 usługa	1 usługa
5.	Projekt techniczny-budowlany, 5 gmin x 2 obiekty x 13 500,00 = 135 000,00	Regionalne Biuro Budowy i Modernizacji i Obiektów Sportowych TARTAN Jacek Kuś ..... Poradnictwo i Nadzór Budowlany Danuta Groblewska ..... Pracownia Projektowa-inż. Marek Kaczan ..... Biuro Usług Geodezyjnych i Budowlanych GEOBUD Czesław Walerczak	20.11-08.12 2007 20.11.2007 – 28.03.2008 20.11.2007 – 28.03.2008 03.12.2007 – 31.01.2008 03.12.2007 – 31.01.2008 27.12.2007 – 20.03.2008 27.12.2007 – 20.03.2008 27.12.2007 – 20.03.2008	1 usługa	1 usługa
6.	Koncepcja kompleksowego uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie LGD	Faber Consulting sp. z o.o.	01.02-28.03 2008	1 usługa	1 usługa
7.	Wsparcie doradcze	Faber Consulting sp. z o.o.	Mogilno 18.02.2008 Orchowo	600 os/h	185 os/h

			18.02.2008 Jeziora Wielkie 19.02.2008 Dąbrowa 19.02.2008 Strzelno 20.02.2008		
--	--	--	--	--	--

\* - należy podać, gdzie załącznik został opublikowany, np. adres strony internetowej

\*\* - zgodne z zestawieniem rzeczowo-finansowym będącym załącznikiem nr 1 do umowy

\*\*\* - należy podać rzeczywiste ilości

Oświadczam, że poniesione koszty są racjonalne i uzasadnione ekonomicznie.

Data

Podpis